

الخميس 15 سبتمبر 2022

## إنذار

بعد زيارة أعضاء مكتب الدراسات السيد بالهادي والسيد يونس يوم 15 سبتمبر 2022 على الساعة 9:45 صباحًا الى موقع البناء، لوحظ ما يلي:

بعد فحص الحزم (Poutrelles) وبعد تكسير بعضها للمعاينة تبين عدم وجود حديد عرضي (Epingles transversales) لهذا الغرض:

- تم تأجيل صب خرسانة الاسقف الخمسة إلى تاريخ لاحق.

نتقدم بإنذار رسمي دون تأخير إلى شركة الإنشاءات التي يمثلها السيد أبو حاتم لاستبدال جميع الحزم (Poutrelles) غير المتوافقة بتلك التي تتوافق مع المخططات في أقرب الأجل.

شركة الإنجاز

تعاونية الصبر